О сводных данных об аварийных отключениях и мероприятиях по их устранению в АО "Коми коммунальные технологии" за 2024 год

Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ)	Структурное подразделение	Дата возникновения аварии	Дата ликвидации аварии	Причины аварии	Противоаварийные мероприятия
1	2	3	4	5	6
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	09.01.2024	09.01.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10 кВ ТП-512 яч.1- ТП-568 яч.6 с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10 кВ ТП-512 яч.1- ТП-568 яч.6 с применением современных материалов. Составить акт о повреждении имущества АО "ККТ" персоналом сторонней организации.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Ухтинский"	14.01.2024	15.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать обход ВЛ-10 кВ яч. 11 ПС 110кВ "Зеленоборск" на предмет падения крепления траверс; По результатам обхода ВЛ-10 кВ яч. 11 ПС 110кВ "Зеленоборск" принять меры по устранению выявленных дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" Усть-Цилемский район дизельных электростанций	17.01.2024	18.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать обход ВЛ-10 кВ яч. 1, яч. 2 ДЭС "Бугаево" для выявления угрожающих падением на ВЛ деревьев.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ яч. 1, яч. 2 ДЭС "Бугаево" принять меры по устранению выявленных дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	18.01.2024	18.01.2024	Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору	Направить претензионное письмо ПАО "Россети Северо-Запада" в Республике Коми о недопушении производства работ в охранной зоне КЛ-0,4кВ КС 2-й Квартал, 12 - КС-1 Торговый центр без согласования с АО "ККТ".
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Ухтинский"	22.01.2024	22.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения	В периоды неблагоприятных погодных условий организовывать своевременные обходы ВЛ-10 кВ яч. 11 ПС 110кВ "Ветлосян" со сбиванием скопившегося снега с проводов, в первую очередь на участках, наиболее подверженных снегообразованию (низменные места, участки с зауженной просекой и т.д.).; Принять меры после выполнения осмотра ВЛ-10 кВ яч. 11 ПС 110кВ "Ветлосян" по выявлению возможных дефектов появившихся, после неблагоприятных погодных условий.
11, Республика Коми	АО "ККТ" Ижемский район дизельных электростанций	30.01.2024	30.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения	В периоды неблагоприятных погодных условий организовывать своевременные обходы ВЛ-10 кВ ДЭС "Няшобож" - д. Пиль-Егоры со сбиванием скопившегося снега с проводов, в первую очередь на участках, наиболее подверженных снегообразованию (низменные места, участки с зауженной просекой и т.д.).; Принять меры после выполнения осмотра ВЛ-10 кВ ДЭС "Няшобож" - д. Пиль-Егоры по выявлению возможных дефектов появившихся, после неблагоприятных погодных условий.
11, Республика Коми	АО "ККТ" Ижемский район дизельных электростанций	01.02.2024	02.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения	В периоды неблагоприятных погодных условий организовывать своевременные обходы ВЛ-10 кВ ДЭС "Няшобож" - д. Пиль-Егоры со сбиванием скопившегося снега с проводов, в первую очередь на участках, наиболее подверженных снегообразованию (низменные места, участки с зауженной просекой и т.д.).; Принять меры после выполнения осмотра ВЛ-10 кВ ДЭС "Няшобож" - д. Пиль-Егоры по выявлению возможных дефектов появившихся, после неблагоприятных погодных условий.
11, Республика Коми	АО "ККТ" дизельная электростанция "Важгорт"	02.02.2024	03.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения	В периоды неблагоприятных погодных условий организовывать своевременные обходы ВЛ-10 кВ яч.5 ДЭС "Важгорт" со сбиванием скопившегося снега с проводов, в первую очередь на участках, наиболее подверженных снегообразованию (низменные места, участки с зауженной просекой и т.д.).; Принять меры после выполнения осмотра ВЛ-10 кВ яч.5 ДЭС "Важгорт" по выявлению возможных дефектов появившихся, после неблагоприятных погодных условий.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Ухтинский"	18.02.2024	19.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ яч. 9 КРУН-2 ПС 220 кВ "Печора" для выявления возможных дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ яч. 9 КРУН-2 ПС 220 кВ "Печора" принять меры по устранению дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	24.02.2024	24.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10 РП-2 яч.18 – ТП-14А с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10 РП-2 яч.18 – ТП-14А с применением современных материалов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	01.03.2024	01.03.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ яч.3 ф.4 ТП-74 на предмет выявления дефектов.; По результатам осмотраВЛ-0,4 кВ яч.3 ф.4 ТП-74 принять меры по устранению дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Емва"	16.03.2024	16.03.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Выполнить ремонт провода ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП-15 ввода в жилой дом ул. Калинина, 55 г. Емва. Написать претензионное письмо в администрацию г. Емва о необходимости очистки крыш МКД от снега.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Емва"	16.03.2024	16.03.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Выполнить ремонт провода ВЛ-0,4кВ ф.3 КТП-20 ввода в жилой дом ул. Строителей, 8 г. Емва. Написать претензионное письмо в администрацию г. Емва о необходимости очистки крыш МКД от снега.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	05.04.2024	05.04.2024	Воздействие животных и птиц	Выполнить замену прокалывающего зажима на оп.51/3/2 ВЛ-10кВ яч.6 РП-41; Выполнить осмотр ВЛ-10кВ яч.6 РП-41; Запланировать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ яч.6 РП-41.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	10.04.2024	10.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10 яч.401Д ГРУ "ТЭЦ" - яч.7 РУ-10кВ РП-41 с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10 яч.401Д ГРУ "ТЭЦ" - яч.7 РУ-10кВ РП-41 с применением современных материалов. Направить претензионное писмо ООО "СевЛесПил" о недопушении производства работ в охранной зоне КЛ-10кВ без согласования с АО "ККТ".
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	12.04.2024	12.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10 яч.556Д ГРУ "ТЭЦ" - яч.14 РУ-10кВ РП-41 с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10 яч.556Д ГРУ "ТЭЦ" - яч.14 РУ-10кВ РП-41 с применением современных материалов. Направить претензионное писмо ООО "СевЛесПил" о недопушении производства работ в охранной зоне КЛ-10кВ без согласования с АО "ККТ".
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	16.04.2024	16.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Запланировать внеплановый осмотр КПТ-2011 выявления дефектов.; Выполнить замену проходного изолятора фазы "С" РУ-10кВ КТП-2011; Выполнить внеплановый осмотр КТП-2011 с целью выявления дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	27.04.2024	27.04.2024	Воздействие животных и птиц	Выполнить очистку проходных изоляторов РУ-10кВ КТП-2023 от статков птицы; Выполнить внеплановый осмотр КТП-2023; Запланировать внеплановый осмотр КТП-2023.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	28.04.2024	28.04.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Выполнить внеплановый осмотр ТП-192; Выполнить замену поврежденного ВН-10кВ яч.2 РУ-10кВ ТП-192; выполнить очистку опорной изоляции РУ-10кВ ТП-192 от гари; Направить претензионное письмо ПАО "Россети Северо-Запада" в Республике Коми о необходимости своевременного выявления дефектов КЛ-10кВ ТП-192 - КТП-291.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	08.05.2024	08.05.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ яч. 6 РП-41 для выявления возможных дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ яч. 6 РП-41 принять меры по устранению дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	08.05.2024	08.05.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ яч. 6 РП-41 для выявления возможных дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ яч. 6 РП-41 принять меры по устранению дефектов.

11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	08.05.2024	08.05.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ яч. 6 РП-41; Устранить провис провода в пролете оп.51/31/3 - оп. 51/31/4; Запланировать вырубку ДКР участка ВЛ-10кВ яч.6 РП-41 от оп.51/31/1 - оп. 51/31/26
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	23.05.2024	23.05.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10 яч.1 ТП-2041 - яч.1 ТП-2042 с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10 яч.1 ТП-2041 - яч.1 ТП-2042 с применением современных материалов. Составить акт о повреждении имущества АО "ККТ" персоналом сторонней организации.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	31.05.2024	31.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10 яч.9 РП-23 - яч.11 РП-9 с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10 яч.9 РП-23 - яч.11 РП-9 с применением современных материалов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	02.06.2024	03.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10 ТП-195 - ТП-295 с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10 ТП-195 - ТП-295 с применением современных материалов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	08.06.2024	08.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10 ТП-197 - ТП-86 с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10 ТП-197 - ТП-86 с применением современных материалов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	08.06.2024	08.06.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10 ТП-228 яч.5 - РП-4 яч.13 с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10 ТП-228 яч.5 - РП-4 яч.13 с применением современных материалов. Составить акт о повреждении имущества АО "ККТ" персоналом сторонней организации.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	11.06.2024	11.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10 ТП-264 яч.6 - ТП-260 к-2 с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10 ТП-264 яч.6 - ТП-260 к-2 с применением современных материалов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" Усть-Цилемский район дизельных электростанций	12.06.2024	13.06.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать обход ВЛ-10 кВ яч. 1, яч. 2 ДЭС "Бугаево" для выявления угрожающих падением на ВЛ деревьев.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ яч. 1, яч. 2 ДЭС "Бугаево" принять меры по устранению выявленных дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Усть-Вымьский"	26.06.2024	26.06.2024	Износ материала изолирующей вставки тяги привода КЗ-110 Т-1 в месте соединения с приводом КЗ-110 Т-1	Выполнить замену временно утсановленной изолирующей вставки тяги КС-110 Т-1 на новую, Провести внеплановое техничеекое освидетельствование коротказамыкателей ПС 110кВ "Заводская", ПС 110кВ "Вожская"
11, Республика Коми	АО "ККТ" Усть-Цилемский район дизельных электростанций	29.06.2024	29.06.2024	Воздействие животных и птиц	Выполнить очистку проходных изоляторов РУ-10кВ КТП-6 ДЭС "Бугаево" от статков птицы; Выполнить внеплановый осмотр КТП-6;
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Ухтинский"	30.06.2024	30.06.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ яч. 8 ПС 35 кВ "Чинъяворык" для выявления возможных дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ яяч. 8 ПС 35 кВ "Чинъяворык" принять меры по устранению дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	03.07.2024	03.07.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10 ТП-764 яч.5 - РП-15 яч.11 с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10 ТП-764 яч.5 - РП-15 яч.11 с применением современных материалов. Составить акт о повреждении имущества АО "ККТ" персоналом сторонней организации.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	05.07.2024	05.07.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Выполнить восстановление провода в пролете опор №№51/17 - 51/18 ВЛ-10 кВ яч.6 РП-41; Составить акт о повреждении имущества АО "ККТ" персоналом сторонней организации.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	06.07.2024	06.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Запланировать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ яч. 6 РП-41 для выявления возможных дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ яч. 6 РП-41 принять меры по устранению дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	06.07.2024	06.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеплановый осмотр РУ-0,4кВ ТП-131 РУ-0,4кВ I с.ш., Выполнить техническое обслуживание рубильника яч.1 ф.3 ТП-131.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	06.07.2024	06.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеплановый осмотр РУ-0,4кВ ТП-131 РУ-0,4кВ I с.ш., Выполнить техническое обслуживание рубильника яч.1 ф.3 ТП-131.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	06.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза)	Выполнить внеплановый осмотр КТП-1719 п. Язель; Выполнить замену трансоформатора Т-1 КТП-1719; Выполнить техническое обслуживание КТП-1719
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	11.07.2024	11.07.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ТП-266 - КТП-1114;
11, Республика Коми	АО "ККТ" Усть-Цилемский район дизельных электростанций	17.07.2024	17.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеплановый осмотр КТП-6; Выполнить замену проходного изолятора РУ-10кВ КТП-6 ДЭС "Бугаево";
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Ухтинский"	19.07.2024	19.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10 ТП-16 яч.4 - КТП-298 яч.1 с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10 ТП-16 яч.4 - КТП-298 яч.1 с применением современных материалов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Удорский"	01.08.2024	01.08.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза)	Выполнить внеплановый осмотр КТП-0307; Выполнить замену предохранителей РУ-10кВ КТП-0307.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	02.08.2024	02.08.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Запланировать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ яч. 6 РП-41, КТП-2037 для выявления возможных дефектов.; Выполнить ремонт провода СИП на оп. 51/43/1 ВЛ-10кВ яч.6 РП-41 в нулвом пролёте КТП-2037;
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	06.08.2024	06.08.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ яч. 6 РП-41 для выявления возможных дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ яч. 6 РП-41 принять меры по устранению дефектов.

11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	26.08.2024	26.08.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ яч. 6 РП-41 для выявления возможных дефектов.; Отстранить бригаду ИП Пацё С.И. от производства работ по вырубке ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ яч.6 РП-41.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	22.09.2024	22.09.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ яч. 6 РП-41 для выявления возможных дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ яч. 6 РП-41 принять меры по устранению дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Ухтинский"	30.09.2024	30.09.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внеплановый осмотр СТП-662А; Выполнить замену предохранителей РУ-10кВ СТП-662А.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	14.10.2024	14.10.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10 ТП-2009 яч.10 - яч.338 ПС 110кВ "Южная" с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10 ТП-2009 яч.10 - яч.338 ПС 110кВ "Южная" с применением современных материалов. Составить акт о повреждении имущества АО "ККТ" персоналом сторонней организации.
11, Республика Коми	АО "ККТ" дизельная электростанция "Важгорт"	05.11.2024	06.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения	В периоды неблагоприятных погодных условий организовывать своевременные обходы ВЛ-10 кВ яч.5 ДЭС "Важгорт" со сбиванием скопившегося снега с проводов, в первую очередь на участках, наиболее подверженных снегообразованию (низменные места, участки с зауженной просекой и т.д.).; Принять меры после выполнения осмотра ВЛ-10 кВ яч.5 ДЭС "Важгорт" по выявлению возможных дефектов появившихся, после неблагоприятных погодных условий.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Ухтинский"	19.11.2024	19.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ яч. 8 ПС 35кВ "Дальняя" для выявления возможных дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-6 кВ яч. 8 ПС 35кВ "Дальняя" принять меры по устранению дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	26.11.2024	26.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10 ПС 110кВ "Восточная" яч.297 - РП-2129 яч.11 применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10 ПС 110кВ "Восточная" яч.297 - РП-2129 яч.11 с применением современных материалов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" дизельная электростанция "Важгорт"	20.12.2024	20.12.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения	В периоды неблагоприятных погодных условий организовывать своевременные обходы ВЛ-10 кВ яч.5 ДЭС "Важгорт" со сбиванием скопившегося снега с проводов, в первую очередь на участках, наиболее подверженных снегообразованию (низменные места, участки с зауженной просекой и т.д.).; Принять меры после выполнения осмотра ВЛ-10 кВ яч.5 ДЭС "Важгорт" по выявлению возможных дефектов появившихся, после неблагоприятных погодных условий.
11, Республика Коми	АО "ККТ" дизельная электростанция "Важгорт"	21.12.2024	21.12.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения	В периоды неблагоприятных погодных условий организовывать своевременные обходы ВЛ-10 кВ яч.5 ДЭС "Важгорт" со сбиванием скопившегося снега с проводов, в первую очередь на участках, наиболее подверженных снегообразованию (низменные места, участки с зауженной просекой и т.д.).; Принять меры после выполнения осмотра ВЛ-10 кВ яч.5 ДЭС "Важгорт" по выявлению возможных дефектов появившихся, после неблагоприятных погодных условий.
11, Республика Коми	АО "ККТ" дизельная электростанция "Важгорт"	24.12.2024	24.12.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения	В периоды неблагоприятных погодных условий организовывать своевременные обходы ВЛ-10 кВ яч.5 ДЭС "Важгорт" со сбиванием скопившегося снега с проводов, в первую очередь на участках, наиболее подверженных снегообразованию (низменные места, участки с зауженной просекой и т.д.).; Принять меры после выполнения осмотра ВЛ-10 кВ яч.5 ДЭС "Важгорт" по выявлению возможных дефектов появившихся, после неблагоприятных погодных условий.