Договор поставки № 0723/23

г. Сыктывкар «____» _____ 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Дискас» (ООО «Дискас»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Квадяева Руслана Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

Акционерное общество «Коми коммунальные технологии» (АО «ККТ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Сосновского Николая Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется в обусловленный срок **изготовить и поставить сборные блок-боксы на ДЭС Брыкаланск (**далее по тексту – Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора.

1.2. Ассортимент, количество, комплектность, стоимость Товара указываются в Спецификации (Приложением №1 к Договору), технического задания (Приложением №2 к Договору), являющихся неотъемлемой частью Договора.

1.3. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), по своему качеству должен соответствовать стандартам, действующим на территории Российской Федерации, ГОСТам, ОСТу, ТУ завода изготовителя, либо согласованным в соответствующей спецификации, подтверждаться сертификатом (паспортом) качества завода-изготовителя при оформлении изготовителем.

1.4. Поставщик обязуется поставить Товар свободный от притязаний третьих лиц, товар не должен быть обременен залоговыми отношениями, не находиться под арестом и т.п. За нарушение этого положения всю ответственность за неблагоприятные последствия несет Поставщик.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет: **17 298 000 (семнадцать миллионов двести девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.**

2.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

2.3. Поставщик, не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара, товарной накладной ТОРГ-12 (или УПД) без разногласий, должен направить Покупателю счет на оплату, счет-фактуру (в случае применения Поставщиком общей системы налогообложения), оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.4. Оплата производится Покупателем в порядке и сроки, установленные в Спецификации (Приложении №1 к Договору).

2.5. В случае некомплектной поставки, либо поставки Товара, несоответствующего требованиям спецификации, оплата такого товара не производится до момента устранения Поставщиком указанных нарушений и подписания сторонами документов о приемке товара без разногласий.

2.6. Расчёты между сторонами производятся в рублях РФ.

2.7. Исполнение обязательства по оплате по договору считается выполненным Покупателем в день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.8. Покупатель вправе задержать оплату до предоставления Поставщиком надлежащим образом оформленных документов (п.2.3. и 3.6. Договора) без применения за это санкций к Покупателю со стороны Поставщика.

3. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Товар поставляется Покупателю в сроки, количестве, комплектности и ассортименте, согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

3.2. Товар должен быть упакован надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении. На тару (упаковку) Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ.

3.3. Поставщик не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до отгрузки товара, уведомляет (факс, телефонограмма, электронная почта) Покупателя об предполагаемой дате поставки Товара.

3.4. Поставка Товара осуществляется путем его доставки Поставщиком по адресу, указанному в

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №0723/23

Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

3.5. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю всю необходимую техническую и эксплуатационную документацию (паспорт на Товар, сертификат качества и соответствия и проч.) на Товар в соответствии с действующими нормативно – правовыми актами и назначением Товара, заполненные гарантийные талоны, если они предусмотрены для данного вида Товара.

3.6. Покупатель обязан обеспечить приемку товара на соответствие товарной накладной по форме ТОРГ 12 (или УПД) и условиям Договора о количестве, качестве, ассортименте, стоимости и комплектности производятся Покупателем в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки Товара. В случае отсутствия несоответствия Товара условиям Договора и рекламационного акта в соответствии с п. 3.7. в указанный в настоящем пункте срок, Товар считается принятым Покупателем по качеству, ассортименту и комплектности соответствующим условиям Договора. При отсутствии разногласий, товарная накладная по форме ТОРГ 12 (или УПД) подписывается Покупателем и один экземпляр передается Поставщику. Датой приемки Товара считается дата подписания Покупателем товарной накладной.

При поступлении с Товаром транспортной (товарно-транспортной) накладной при приемке проверяется соответствие Товара по количеству тарных мест (упаковок товара) указанным документам и целостности упаковки. При этом транспортная (товарно-транспортная) накладная подписывается Покупателем в день поступления Товара.

3.7. В случае если при осмотре и проверке поставленного Товара Покупателем будет выявлено несоответствие Товара условиям Договора по количеству, качеству, ассортименту, комплектности, Покупатель обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика. Уведомление производится в течении 24 часов по факсу, электронной почте, указанных в Договоре. Ответ на уведомление о вызове представителя, содержащий информацию о дате приезда представителя Поставщика либо о его согласии на осуществление Покупателем приемки в одностороннем порядке, Поставщик обязан направить в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения уведомления. Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть на склад Покупателя в течение 5 дней с момента получения уведомления от Покупателя для участия в совместной приемке Товара.

После проведения осмотра и проверки поставленного Товара Сторонами составляется Акт о несоответствии поставленного Товара условиям Договора (рекламационный акт), который является основанием для предъявления Покупателем требований к Поставщику, связанных с ненадлежащим исполнением Договора.

При получении Покупателем уведомления Поставщика о невозможности или отказе от выезда представителя Поставщика для составления рекламационного акта, а равно не направления ответа на уведомление в указанный в настоящем пункте срок, Покупатель составляет рекламационный акт в одностороннем порядке, а Поставщик лишается права ссылаться на недействительность акта или его недостатки.

3.8. Положения, отраженные в рекламационном Акте, будут являться основанием для следующих действий Покупателя:

3.8.1. В случае недопоставки Товара Поставщик обязан восполнить непоставленное количество Товара в согласованные с Покупателем сроки.

3.8.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения цены товара;
- безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;
- потребовать замены товара ненадлежащего качества, в согласованные с Покупателем сроки.

3.8.3. В случае передачи некомплектного товара Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;
- доукомплектования товара в срок, согласованный сторонами.

Если Поставщик в согласованный сторонами срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании товара, Покупатель вправе по своему выбору:

- потребовать замены некомплектного товара на комплектное в течение семи рабочих дней с даты предъявления требования Покупателем;
- отказаться от исполнения Договора.

3.9. В случае обнаружения недостатков, указанных в п. 3.8.1- п.3.8.3. Договора, Поставщик обязан за свой

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №0723/23

счет доставить Товар Покупателю, а также за свой счет нести все расходы, связанные с устранением недостатков Товара.

3.10. Поставщик при оформлении отгрузочных и финансовых документов (УПД, товарная накладная ТОРГ-12, акт приема-передачи и т.д.) в обязательном порядке указывает реквизиты Договора (дату договора и номер договора). Покупатель оставляет за собой право не принимать документы без вышеуказанного оформления.

3.11. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от поставляемого Товара в полном объеме или в части при условии уведомления Поставщика не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до срока поставки Товара.

3.12. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент поставки и подписания товарной накладной.

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность согласно условиям Договора и нормам действующего законодательства Российской Федерации.

4.2. В случае нарушения сроков поставки товара, установленных Договором, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает пени в размере 0,1 % от суммы Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по поставке, а в случае несоблюдения сроков, предусмотренных п.3.8.1. - п.3.8.3. Договора, - от стоимости товара, подлежащего передаче взамен, либо допоставке или устранению недостатков за каждый день просрочки.

Указанный размер пеней применяется в том случае, когда поставка не осуществлена со стороны Поставщика в полном объеме.

4.3. Покупатель вправе удержать сумму неустойки из суммы, подлежащей перечислению Поставщику, на основании письменного расчета неустойки, направленного в адрес Поставщика. Расчет может быть направлен Поставщику на адрес электронной почты, указанный в Договоре. Направленный таким образом документ будет считаться полученным Поставщиком в день его направления Покупателем. При неполучении замечаний к расчету от Поставщика в течении двух рабочих дней с даты его отправки, он признается сторонами обоснованным. При наличии обоснованных замечаний, в расчете указывается согласованный размер неустойки.

4.4. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 2.4. Договора Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки (пеней) в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.5. Поставщик несет ответственность за своевременность предоставления и соответствие оформления выставляемых счетов/счетов-фактур требованиям, установленным налоговым законодательством. Поставщик обязуется предоставить Покупателю надлежащее подтверждение полномочий лиц, подписывающих коммерческие документы от имени Поставщика, до получения которых Покупатель вправе не производить оплату, что не является просрочкой исполнения обязательств со стороны Покупателя.

4.6. В случае нарушения Поставщиком Договора, которое повлекло отказ налогового органа в зачете НДС или санкции со стороны налогового органа, Поставщик возмещает Покупателю убытки.

4.7. В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления документов, предусмотренных Договором, Покупатель имеет право начислить штраф в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый день нарушения сроков до исполнения обязательств по предоставлению этих документов.

4.8. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Договора Поставщиком, которые повлекли за собой убытки Покупателя, Поставщик обязан возместить Покупателю такие убытки. Убытки возмещаются в полном объеме сверх неустойки.

4.9. В случае нарушения Поставщиком положений п. 11.4. Договора, также в случае если Поставщик при заключении Договора либо до или после его заключения дал Покупателю недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету Договора, полномочиям на его заключение, соответствию Договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), Поставщик обязан возместить Покупателю по его требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить неустойку в размере 0,1% от общей стоимости Товара поставляемой по Договору. Покупатель, полагавшийся на недостоверные заверения Поставщика, имеющие для Покупателя существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки также вправе отказаться от Договора в уведомительном (внесудебном порядке) или потребовать признания Договора недействительным.

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №0723/23

4.10. При поставке Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара, не соответствующего по качеству требованиям государственных стандартов, отраслевых стандартов, технических условий и/или условиям Договора, в том числе при выявлении указанных недостатков в период гарантийного срока, все расходы, связанные с возвратом, заменой и/или доукомплектованием Товара относятся на Поставщика.

4.11. В случае поставки Поставщиком контрафактного Товара с нарушением авторских и иных охраняемых законом прав на результат интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, Покупатель имеет право начислить Поставщику штраф в размере 30 % от стоимости контрафактного Товара и предъявить требования о его замене на надлежащий за счет Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты выявления нарушения.

4.12. Уплата пеней, штрафных санкций и возмещение убытков, причиненных Покупателю ненадлежащим исполнением Договора Поставщиком, не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по Договору.

4.13. За односторонний отказ Поставщика от поставки Товара по Договору, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10 (десяти) процентов от стоимости непоставленного Товара.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Гарантийный срок на товар устанавливается согласно документации завода-изготовителя, но не менее 12 календарных месяцев с даты получения товара Покупателем, если иное не установлено в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

5.2. Гарантийный срок, установленный п. 5.1. Договора, распространяется и на все составляющие части Товара (комплектующие изделия).

5.3. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи Товара Покупателю (п. 3.6. Договора).

5.4. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках Товара.

5.5. Если на комплектующее изделие в Договоре установлен гарантийный срок большей продолжительности, чем гарантийный срок на основное изделие, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, если недостатки комплектующего изделия обнаружены в течение гарантийного срока на него, независимо от истечения гарантийного срока на основное изделие.

5.6. На Товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен Товара (комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается и начинает течь гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, с даты замены данного товара.

5.7. В случаях, когда предусмотренный Договором гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки товара обнаружены покупателем по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет со дня передачи товара покупателю, продавец несет ответственность, если покупатель докажет, что недостатки товара возникли до передачи товара покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.

5.8. Требования по гарантии могут быть предъявлены Покупателем Продавцу или изготовителю Товара.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ СТОРОН

6.1. Все споры по Договору и из него разрешаются путем переговоров Сторон.

6.2. В случае не достижения согласия в процессе переговоров споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Коми, с соблюдением претензионного порядка (срок рассмотрения претензии – 15 дней).

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или невыполнение обязательств по Договору, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, пожары и другие непреодолимые обстоятельства.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору не позднее 3 (трех) дней с момента начала их воздействия или прекращения.

7.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение взятых на себя по Договору обязательств.

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №0723/23

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями сторон и действует до исполнения сторонами принятых на себя по Договору обязательств.

8.2. Любые изменения и/или дополнения к Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

8.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и/или условиями Договора.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях Договора и приложений к нему.

9.2. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения Договора. Обе стороны соглашаются не предоставлять Конфиденциальную информацию другой Стороны в какой бы то ни было форме третьим сторонам во время действия Договора и в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Договора. Все приложения и весь текст данного договора считается Конфиденциальной информацией. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия Поставщика, независимо от причины прекращения действия Договора.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Стороны договорились о том, что все документы, согласованные и подписанные обеими Сторонами в процессе исполнения Договора и переданные по каналам факсимильной или электронной средств связи, позволяющие однозначно идентифицировать Сторону-отправителя, имеют юридическую силу до представления оригиналов указанных документов.

11.3. Стороны обязуются незамедлительно уведомить друг друга об изменении своих реквизитов (адреса местонахождения, банковских реквизитов, телефонных номеров и пр.). В противном случае документы (либо иная информация), переданные по указанным в Договоре реквизитам, считаются полученными (т.е. надлежащим образом переданными).

11.4. Поставщик в отношении себя подтверждает, что:

- является должным образом созданным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством РФ;

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №0723/23

- полномочия Поставщика на право заключения Договора оформлены надлежащим образом и позволяют в полном объеме выполнить обязательства;

- получены все необходимые разрешения и согласования, в том числе внутренние, а также все необходимые разрешения от уполномоченных органов или организаций, чтобы подписать Договор и осуществлять права и выполнять обязательства по ним;

- подписание Договора не будет противоречить каким-либо применимым к Поставщику законам, нормативным актам, решениям, приказам, разрешениям, договорам или обязательствам и не повлекут их нарушения или не будут противоречить или нарушать положения учредительных документов Покупателя или влечь за собой превышение полномочий, предоставленных Покупателю или ее представителям;

- на момент подписания Договора не ведутся и не планируются какие-либо судебные дела, способные повлиять на возможность стороны выполнять свои обязательства по Договору;

- не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и подобных обязательных платежей;

- вся предоставленная стороной информация является достоверной, Поставщик несет ответственность за достоверность информации, стороне Договора неизвестно о каких-либо фактах, которые не были доведены до другой Стороны и которые могли бы повлиять на решение другой Стороны при заключении Договора.

11.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из экземпляров находится у Поставщика, другой – у Покупателя.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

12.1. Приложение к Договору является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация.

Приложение № 2 – Техническое задание.

Приложение № 3 – Форма акта приема-передачи.

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик:
ООО «Дискас»
Юридический адрес: 656056, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пушкина, 38
Фактический адрес: 656922, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Трактовая, 50г
Почтовый адрес: 656015, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 114-8
тел. +7 (913) 210 80 32
АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8644 ПАО СБЕР-БАНК
656038, г. Барнаул, пр-т. Комсомольский, 106а
Расчетный счет: 40702810702000041400
Корреспондентский счет: 30101810200000000604
БИК: 040173604
ИНН 2225128148, ОГРН 1122225001678
КПП 222501001
Электронный адрес: gc.kbk@mail.ru

Директор

_____ Р.А. Квадяев

М.п.

Покупатель:
АО «ККТ»
Юридический и почтовый адрес:
167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, стр. 10
тел. 8212-39-16-22
Р/с № 40702810128000000845
Банковские реквизиты: БИК 048702640,
К/с № 30101810400000000640
ОТДЕЛЕНИЕ № 8617 СБЕРБАНКА РОССИИ г. Сыктывкар
ИНН 1101056139, ОГРН 1151101010620
КПП 110101001
Электронный адрес mail@komikt.ru

Генеральный директор

_____ Н.А. Сосновский

М.п.

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №0723/23

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование	Полная хар-ка товара (размер, материал, марка, вес, цвет, мощность и др.)	Страна происхождения товара/производитель продукции	Ед. изм	Предлагаемая цена одной единицы продукции (руб. без НДС)	Кол-во	Общая стоимость с НДС, руб.
1.	Изготовление и поставка сборных блок-боксов на ДЭС «Бракаланск»	в соответствии с Техническим заданием	Россия/ ООО «Дискас»	комплект	14 415 000,00	1	17 298 000,00

ИТОГО: 17 298 000 (семнадцать миллионов двести девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 2 883 000,00 рублей.

Цена Товара сформирована на условиях франко-склад Покупателя и включает расходы, связанные с хранением и страховкой товара, расходы на уплату НДС, иных налогов, таможенных пошлин и иных обязательных платежей, накладные расходы, требования и условия, сформированные в договоре, наличие финансовых, технических, организационных возможностей для выполнения обязательств по договору.
Цена остается неизменной в течение всего периода поставки.

Место поставки товара:	Поставка оборудования осуществляется согласно периоду и количеству поставки до Покупателя, находящегося по адресу: ✓ Республика Коми, г. Ухта, ул. Моторная, д.10.
Сроки и условия поставки товара:	Поставка оборудования осуществляется: ✓ Не позднее 01 марта 2024 года.
Форма, сроки и порядок оплаты товара:	Оплата за Оборудование осуществляется на основании выставленного Поставщиком счета на оплату: ✓ в течение 07 рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной (или УПД) и акта приема-передачи товара без разногласий.

Поставщик: ООО «Дискас»
Директор

_____ Р.А. Квадяев
М.п.

Покупатель: АО «ККТ»
Генеральный директор

_____ Н.А. Сосновский
М.п.

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №0723/23
Страница 7 из 20

Техническое задание
на поставку сборных блок-боксов:

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
АО «Коми коммунальные технологии»
_____ М.М. Глухой
_____2023 года

Техническое задание
на изготовление и поставку сборных блок-боксов и навеса по объекту ИП:
«Строительство нестационарных сборных блок-боксов на территории ДЭС Брыкаланск»
№ L-C2021-06

№ пп	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	2	3
1	Заказчик.	АО «Коми коммунальные технологии» (АО «ККТ») г. Сыктывкар, ул. Димитрова 10.
2	Поставщик.	Определяется по результатам конкурсного отбора.
3	Основание для закупочных процедур.	Инвестиционная программа АО «ККТ». (L-C2021-06)
4	Место поставки.	Республика Коми, г. Ухта, ул. Моторная 10.
5	Сроки поставки изделий на адресе Заказчика	Выполнение поставки не позднее чем 01 марта 2024 года.
6	Исходные данные об условиях эксплуатации блок-боксов	Район эксплуатации – Республика Коми, Ижемский район, сельское поселение Брыкаланск Климатические показатели: район строительства - 1В; - расчетная температура наружного воздуха - минус 39°С; - абсолютная минимальная температура - минус 52°С; - зона влажности - Н; - нормативная снеговая нагрузка – 250 кг/м^2 (V район); - нормативная ветровая нагрузка – 31 кг/м^2 (II район).
7	Назначение и тип зданий, состав основных помещений и их площади.	**А)** Административно-бытовой комплекс (АБК) и хозяйственные помещения из трех блок-контейнеров передвижного типа высокой заводской готовности размерами не менее 7000х2500х2600мм (ДхШхВ) каждый и тамбуром. Состав помещений АБК (см. Приложение №1): 1. Тамбур, ориентировочная площадь 2-2,5м^2; 2. Санузел, ориентировочная площадь 2м^2; 3. Место дежурного персонала (машиниста ДВС), ориентировочная площадь 11-12,5 м^2; 4. Помещение электромонтеров, не менее 7 м^2; 5. Комната приема пищи, не менее 7 м^2; 6. Кабинет мастера, не менее 5-6 м^2;

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №0723/23
Страница 8 из 20

№ пп	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	2	3
		7. Комната отдыха командированного персонала, не менее 7-8 м^2; **Б)** Смежный блок-контейнер - хозяйственная зона, блок-контейнер высокой заводской готовности с аналогичными с АБК размерами. Состав помещений хозяйственной зоны (см. Приложение №1): 8. Слесарная мастерская, ориентировочная площадь 12-13 м^2; 9. Склад ТМЦ, ориентировочная площадь 4,5-5 м^2. **В)** Крытый навес (ориентировочный размер 9000х9000*мм) с двускатной крышей и двумя секционными воротами 3000х3000мм – сооружение вспомогательного назначения, для использования под стоянку автотракторной техники ДЭС. Ориентировочная площадь 68-74м^2. **Окончательные габаритные размеры конструкций, площадей помещений и их планировочные решения определяются конструкторской (проектной) документацией на основании выполненных представителем Поставщика самостоятельных замеров фундамента (основания) существующего здания дизельной электростанции на объекте Заказчика (ДЭС с. Брыкаланск, Ижемского района РК).** **Конструкторская документация подлежит обязательному согласованию с Заказчиком до начала изготовления конструкций.** **Изготовление конструкций выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами.**
8	Основные требования к архитектурно – строительным, объёмно – планировочным и конструктивным решениям, к декоративному оформлению здания, материалам несущих и ограждающих конструкций, к внутренней отделке здания.	**А). Административно-бытовой комплекс и хозяйственная часть:** 1. Блок- контейнеры АБК и хозяйственной зоны должны быть установлены рядом, на существующей бетонной площадке, оставшейся после демонтажа старого здания, и оборудованы общей кровлей. Каркас кровли должен быть выполнен из стальных сложногнутых профилей (С-профиль, Сигма-профиль, Омега-профиль) из листового горячекатаного металла по ГОСТ 19903-74, толщиной не менее 3мм, угол наклона ската и его направление определить рабочей документацией. По длинной стороне кровли предусмотреть водосток. 2. Блок-контейнеры должны быть состыкованы между собой с помощью резьбовых стяжек по верхним и нижним углам. Снаружи контейнера должны быть герметизированы с помощью специального резинового уплотнителя для стыка между контейнерами. Внутри стыки должны заполняться огнезащитной монтажной пеной (входящей в комплект поставки) и закрываться металлическими нащельниками в цвет внутренней обшивки контейнеров. Все выступающие внутрь контейнеров металлические части каркасов зданий должны быть закрыты утеплителем на основе минеральной

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №0723/23
Страница 9 из 20

№ пп	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	2	3
		ваты, толщиной не менее 50 мм и металлическими коробами в цвет внутренней обшивки контейнеров. 3. Входные группы (тамбур и слесарная мастерская) должны быть оборудованы площадками и лестницами с установленными на них перилами. 4. Блок-контейнеры должны иметь сертификат ГОСТ Р 58760-2019 «Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия» (**Переделанный морской контейнер НЕ ДОПУСКАЕТСЯ**). 5. Блок-контейнеры должны быть сертифицированы по II степени огнестойкости в соответствии СНиП 21-01-97 и СП 2.13130.2020. 6. Теплоизоляция блок-контейнеров должна быть негорючей, и рассчитана для работы в диапазоне температур окружающего воздуха от t = -50 °С до +40 °С, с порывами ветра до 30 м.с. 7. Утепление стен блок-контейнеров должны быть выполнены с применением негорючего, из натуральных материалов, утеплителя толщиной не менее 100мм., с применением покрытия защиты от влаги и конденсата. Применение сэндвич-панелей с использованием утеплителя из пенопласта и пенополиизоцианурата (ППИ, PIR) не допускается. 8. Исполнение контейнеров – на санях-полозьях (далее по тексту сани). - Сани должны представлять собой пространственную цельносварную конструкцию, состоящую из полозьев и пространственной рамы. Полозья должны быть выполнены из круглой трубы по ГОСТ 10704-91, диаметром не менее 159 мм и толщиной стенки, не менее 4 мм. Спереди и сзади полозья должны оканчиваться заглушками. - Рамы саней должны быть выполнены из стальных гнутых профилей (Уголок, Швеллер, С-профиль, Сигма-профиль, Омега-профиль) из листового горячекатаного металла по ГОСТ 19903-74, толщиной не менее 4 мм. 9. Основания и каркасы блок-контейнеров должны быть выполнены из стальных сложногнутых профилей (С-профиль, Сигма-профиль, Омега-профиль) из листового горячекатаного металла по ГОСТ 19903-74, толщиной не менее 4 мм. 10. Утепление оснований БК должно быть выполнено утеплителем (минераловатной плитой). Толщина утеплителя не менее 150 мм, с обязательным разрывом мостов холода пиломатериалом с огнебиозащитной обработкой. Покрытие полов внутри контейнеров – древесно-стружечная плита (ЦСП) толщиной 20 мм. 11. Крыши блок-контейнеров - цельносварные. Покрытие крыш должно быть выполнено из холоднокатанного листа по ГОСТ 19904-90, толщиной не менее 2 мм.

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №0723/23

№ пп	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	2	3
		12. Утепление крыш должно быть выполнено из стеновых сэндвич-панелей толщиной не менее 150мм., вид утеплителя определить рабочей документацией, отдать предпочтение негорючему, из натуральных материалов, утеплителю, предусмотреть защиту от влаги и конденсата. Применение сэндвич-панелей с использованием утеплителя из пенопласта и пенополиизоцианурата (ППИ, PIR) не допускается. 13. Основание и каркас тамбура должны быть выполнено из стальных сложногнутых профилей (С-профиль, Сигма-профиль, Омега-профиль) из листового горячекатаного металла по ГОСТ 19903-74, толщиной не менее 3 мм. 14. В поперечном сечении профиль должен иметь не менее 5 гибов (прямых углов) и не менее 6 ребер жесткости. 15. Утепление основания тамбура должно быть выполнено минераловатной плитой. Толщина утеплителя не менее 100 мм. Покрытие пола внутри тамбура износостойкое не скользящее с утеплением. 16. Стены тамбура должны быть выполнены из стеновых сэндвич-панелей, толщиной не менее 100 мм. Утеплитель сэндвич-панели минеральная вата. Сэндвич-панели с утеплителем из пенопласта и пенополиизоцианурата не допускаются. 17. Крыша тамбура односкатная под общую крышу блок-контейнеров, покрытие крыши может быть выполнено из холоднокатанного листа по ГОСТ 19904-90, толщиной не менее 1,5 мм., или профлист. 18. Каркас крыши должен быть выполнен из стальных сложногнутых профилей (С-профиль, Сигма-профиль, Омега-профиль) из листового горячекатаного металла по ГОСТ 19903-74, толщиной не менее 3 мм. 19. Утепление крыши тамбура должно быть выполнено из стеновой сэндвич-панели, толщиной не менее 100 мм. Требования к утеплителю аналогичны требованиям к утеплителю применяемому в БК. 20. Входные двери блок-контейнера и тамбура должны быть металлические заводской готовности. Проемы и полотна дверей должны быть выполнены из сложногнутого профиля из листового металла ГОСТ 19903-74, толщиной не менее 2 мм. Двери должны быть оборудованы врезными противопожарными замками. Проемы дверей должны быть установлены в каркасах контейнера или тамбура с помощью герметичного сварного шва и должны быть с контейнером (тамбуром) единым целым. Требования к изготовлению: внутренняя отделка – МДФ цвет (Рустикальный дуб); внешняя отделка – металл (Медный Антик); высота полотна с коробкой - 2050 мм; ширина полотна с коробкой - 860 мм; толщина полотна – не менее 45 мм;

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №0723/23

№ пп	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	2	3
		комплектация: замок, петли, ручки; материал утепления – пенополистирол; дверной замок – цилиндровый; петли - наружные подшипниковые. 21. Входные двери хозяйственной части – металлические заводской готовности, распашные 2х створчатые, ширина створок 800 и 400мм, высота не менее 2000мм. Требования к изготовлению: внутренняя и внешняя отделка – металл; высота полотна с коробкой - 2050 мм; ширина полотна с коробкой - 1300 мм; толщина полотна – не менее 45 мм; комплектация: замок, петли, ручки уличного; исполнения с защелкой; материал утепления – пенополистирол; дверной замок – цилиндровый; петли - наружные подшипниковые. 22. Внутренние двери пластиковые, 5-камерный ПВХ-профиль, порог алюминиевый. Размер дверей в кабинеты в свету, не менее 800х1900 мм. Размер дверей санузла в свету, не менее 700х1900 мм. 23. Перегородки внутри контейнеров должны быть выполнены из стеновой сэндвич-панели, толщиной не менее 100мм. Цвет стен и перегородок внутри контейнеров RAL9003. 24. Окна: 5-камерные стеклопакеты из ПВХ-профиля, поворотно-откидные с москитной сеткой. Размер окон не менее 800х1000 мм, количество не менее 8 шт. (см. Приложение №1). 25. Полы: основание полов внутри контейнеров – древесно-стружечная плита (ЦСП) толщиной 20 мм. Покрытие в помещениях АБК – не скользкая, модульная ПВХ плитка высокого класса прочности, цвет – определить рабочей документацией. Пол хозяйственной части – стальной, утепленный, покрытие чечевица, крашеный - цвет серый. 26. Требования к наружным фасадам блок-контейнеров и тамбуров: - Цвет: синий RAL5005; - Метод покраски – порошковый. - Отсутствие деформаций. **Б) Крытый навес:** 1. Этажность - одноэтажное здание. **2.** Фундамент – существующий. Способ крепления к фундаменту определить рабочей документацией **по результатам замера основания на ДЭС Поставщиком.** 3. Навес должен быть выполнено в виде быстровозводимого здания. Размеры ориентировочно 9000х9000*мм

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №0723/23

№ пп	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	2	3
		4. Каркас – металлический, с болтовыми соединениями, несущую способность определить проектным решением в соответствии с ГОСТ 23118-2019. 5. В состав комплекта здания должно входить: колонны рядовые; колонны фахверковые; фермы покрытия; прогоны стеновые, кровельные; связи вертикальные, горизонтальные; элементы крепления; комплект сэндвич-панелей; комплект нащельников; комплект крепежей/болты, гайки, шайбы; окна с комплектом крепежа и обрамлений; ворота с комплектом крепежа и обрамлений, комплект электрики. 6. Совместно со зданием предоставить следующие альбомы: стадий АС, КМ, КМД, КЖ, ЭС, раскладка ограждающих конструкций, паспорт качества, инструкция по монтажу. 7. В помещении крытого навеса (поперёк заезда на высоте (под крышей)) предусмотреть установку двутавровой балки на опорах для крепления ручной передвижной тали 1,0тн. 8. Наружные стены и отделка фасада – стеновые сэндвич-панели толщиной 150 мм. 9. Кровля – скатная из кровельных сэндвич-панелей с утеплителем толщиной 100-150 мм. Направление уклона в соответствии с Приложением № 2. Кровлю оборудовать устройствами снегозадержания, водостоками. 10. Ворота 2 шт. - секционные с механическим (ручным) приводом, промышленного назначения: для въезда автотракторной техники, размером 3000х3000 мм, для въезда легкового автомобиля. 11. Над входными дверями и воротами предусмотреть снегозащитные козырьки. 12. Двери входа – на левой стороне навеса, вблизи от ворот предусмотреть установку входных утепленных дверей: внутренняя отделка – металл; внешняя отделка – металл; высота полотна с коробкой - 2050 мм; ширина полотна с коробкой - 860 мм; толщина полотна - 45 мм; комплектация: замок, петли, ручки; материал утепления – пенополистирол; дверной замок – цилиндровый; петли - наружные подшипниковые. 13. Окна – стеклопакеты: 3-камерный ПВХ-профиль, стеклопакет 1-камерный, глухие. Размер окон не менее 1500х1000мм, количество не менее 4 шт. по обоим сторонам навеса на высоту 2000мм от основания. 14. Требования к фасадам навеса: - Цвет: предпочтение синий RAL5005; - Метод покраски – порошковый. - Отсутствие деформаций.

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №0723/23

№ пп	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	2	3
9	Комплектация АБК	- Аптечка в навесном ящике; - Холодильник бытовой - высота 1600-1800мм; - Табурет с металлическими ножками - 8 шт.; - Микроволновая печь: (В*Ш*Г): 26*44*33 см.; - Кровать 2-х ярусная, габаритный размер 700*2000 мм., с мягким покрытием из кожзаменителя (экокожи) и складывающейся вниз верхней полкой – 2шт.; - Матрац поролоновый 700*2000 мм - 4шт.; - Тумба прикроватная 500*500*600мм -1шт. - Шкаф платяной в комнату отдыха командированного персонала, ширина шкафа 1,5-1,8 метра; - Стол обеденный на 8 персон. - Стол-тумба кухонный с ящиками и полкой, 800х600х900 мм* - 2шт. - Стол-тумба с врезанной в него мойкой из нержавеющего металла и установленным смесителем, размер тумбы 800х600х900мм*-1 шт; – Шкаф кухонный навесной 800*300*600 мм*– 2шт. - Шкаф кухонный навесной 800*300*600мм* со встроенной сушилкой – 1шт. - Электроплита 2-х конфорочная настольная. - Комплект посуды (под микроволновки) на 6 персон. - Диван 3-4 местный 2000х800мм, из кожзаменителя (экокожи) - 2 шт. - Стол офисный 1200-1500мм с тумбой -3шт. - Кресло офисное (экокожа) – 2 шт. - Стул офисный (Фабрикант ИЗО black искусственная кожа PV-1 черный или аналог) – 4 шт. - Шкаф металлический для одежды типа ШРЭК-21-530 или аналогичный – 10шт. (кабинет дежурного машиниста и помещение электромонтеров); - Стеллаж металлический 3-4 полки, ширина 1800-2000мм. – 1 шт. (помещение электромонтеров); - Стеллаж или шкаф офисный для документов, ширина 1800-2000мм. – 1 шт. (кабинет мастера); - Шкаф для верхней одежды, ширина 1000-1200мм. – 1 шт. (кабинет мастера) - Настенная вешалка с полкой на 8-12 мест – 1шт (кабинет дежурного машиниста); - Огнетушитель ОП-8 (расположение в тамбуре) – 1 шт. * Все размеры (ШхГхВ) кухонной мебели носят ориентировочный характер, окончательные размеры определить рабочей документацией.
10	Основные требования к технологическому оборудованию слесарной мастерской и склада ТМЦ	1. Слесарную мастерскую укомплектовать: - слесарным верстаком 2000х1000х800; - тисками слесарными усиленными 150-200мм.; - шкафом для инструмента; - Огнетушитель ОП-8 – 1 шт. 2. Склад ТМЦ оборудовать стеллажами по периметру помещения (по трем сторонам), по 3 полки, глубина полок – 600мм, высота стеллажей - не менее 2000мм;

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №0723/23

№ пп	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	2	3
		- Огнетушитель ОП-8 – 1 шт.
11	Основные требования к внутреннему инженерному оборудованию и материалам.	1. Система электроснабжения - определить рабочей документацией: - категория электроснабжения III; - напряжение - 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС; - в каждом помещении (АБК и крытый навес) предусмотреть установку вводно-распределительных щитов 0,4 кВ (ВРЩ); - в ВРЩ установить прибор учета электрической энергии; - в ВРЩ кроме автоматических выключателей предусмотреть установку механических УЗО; - монтаж электропроводки помещениях предусмотреть медным кабелем в негорючей изоляции. Сечение и марку кабеля определить рабочей документацией. Способ прокладки - в кабельных каналах; - электроосвещение предусмотреть в соответствии с действующими нормативными требованиями; - в местах общего пользования установить светодиодные светильники, предусмотреть дежурное освещение; - розеточные группы - расположение и количество определить рабочей документацией; - по маршрутам эвакуации предусмотреть эвакуационное освещение. Световые указатели должны быть оснащены АКБ (аккумуляторами) не менее чем на 1,5 часа автономной работы; - предусмотреть местное ручное управление электроосвещением в соответствии с требованиями ПУЭ; - способ заземления электроснабжения определить проектным решением; - заземление - в соответствии с требованием ПУЭ. 2. Система водоснабжения: - холодное водоснабжение – от существующего источника водоснабжения, способ подключения сантехники определить рабочей документацией. - На вводе предусмотреть установку прибора учета ХВС. - Санузел укомплектовать унитазом, умывальником и электрическим водонагревателем объемом 30 л. - к водонагревателю подключить смеситель умывальника и смеситель, установленный на мойке в комнате для приема пищи. 3. Система водоотведения: - хозяйственно-бытовая канализация – использовать существующую емкость для сбора бытовых отходов. 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети: - отопление электрическое (использовать кварцевые электрообогреватели с терморегуляторами), количество, мощность и место установки определить рабочей документацией, подключение отдельной кабельной линией от датчика температуры терморегулятора, и отдельного коммутационного аппарата;

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №0723/23

№ пп	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	2	3
		- вентиляция: в помещениях АБК – определить рабочей документацией, в помещении крытого навеса – естественная.
12	Требования к пожарной безопасности	Внутреннее устройство помещений Блок-контейнеров: - оборудовать пожарной сигнализацией адресного типа с выводом на рабочее место машиниста ДВС (кабинет-место дежурного персонала). Предусмотреть систему многозонного оповещения и управления эвакуацией в соответствии с действующими нормативами. С целью обеспечения единообразия, возможности проведения технического обслуживания и ремонта, ввиду удаленности и труднодоступности объекта от крупных населенных пунктов, наличия дорог, складов запасных частей и затрудненности оперативной поставки в случае поломки) предусмотреть установку системы на базе приемно-контрольного прибора Bolid. Выбор остального оборудования, кол-во, тип, марка пожарных извещателей, информационных табло, их размещение и заземления определить проектным решением в соответствии с действующими нормативами, но не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ», если извещателями обеспечивается повышенная достоверность сигнала о пожаре. Все оборудование системы пожарной сигнализации, в том числе: извещатели пожарные, оповещатели пожарные, приборы приемно-контрольные пожарные, приборы управления пожарные, а также прочие устройства, предназначенные для работы в шлейфах пожарной сигнализации должны иметь действующие сертификаты соответствия Федеральному закону РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», быть новыми (не позднее 2023 года выпуска), не бывшим в употреблении, в эксплуатации, в консервации. Прокладку кабельных линий выполнить скрыто в кабель-каналах. Помещения производственного (слесарная мастерская, крытый навес, стоянка для автомобилей) и складского назначения согласно статье 6_1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусматривает обозначение на входной двери категории помещения и класс зоны помещения по взрывопожарной и пожарной опасности по ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №0723/23

№ пп	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	2	3
		сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики»: - класс функциональной пожарной опасности; - степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности; - категория наружной установки по пожарной опасности, категория зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности (для производственных объектов).
	Рекомендации по использованию отечественных и импортных строительных материалов.	При разработке конструкторского решения применить: - строительные конструкции с повышенными эксплуатационными характеристиками; - качественные материалы и оборудование, современные технологии, соответствующие документам в области стандартизации, пожарным нормам и разрешенные к применению СанПиН; - технические решения, минимизирующие объёмы используемых материалов и строительно-монтажных работ, транспортных услуг по доставке материалов на объект, а также негативное воздействие на окружающую среду.
14	Требования по предварительным согласованиям проектных решений	Предварительно согласовать с Заказчиком основных объёмно-планировочных и технических решений, применяемых строительных конструкций и материалов.
15	Требования к составу и оформлению документации.	Состав документации: 1. Паспорта на изделия; 2. Рабочая документация (конструкторские решения, раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»); 3. Сборочные чертежи; 4. Схемы инженерных сетей; 5. Паспорта на установленную технику и оборудование. 6. Схемы и протокола испытаний; 7. Сертификат ГОСТ Р 58760-2019 Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия. Сертификат II степени огнестойкости в соответствии СНиП 21-01-97 и СП 2.13130.2020. 8. После выполнения монтажных и пуско-наладочных работ охранно-пожарной сигнализации Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы: - схему монтажа с ведомостью (перечнем) установленных приборов; - исполнительную документацию на смонтированную систему; - инструкции и руководства по эксплуатации (включая меры безопасности и пожарную безопасность); - сертификаты на комплектующие, материалы и оборудование, сертификаты пожарной безопасности на систему пожарной сигнализации и эвакуацией, используемые при монтаже;

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №0723/23

№ пп	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	2	3
		- документы подтверждающие гарантии заводов-изготовителей на оборудование и комплектующие; - акты: об окончании монтажных работ; об окончании пусконаладочных работ и приемке оборудования на гарантию; вводе оборудования системы пожарной сигнализации в эксплуатацию; - Навес**:** совместно со зданием предоставить следующие альбомы: стадий АС, КМ, КМД, КЖ, ЭС, раскладка ограждающих конструкций, паспорт качества, инструкция по монтажу.
16	Доставка конструкций	Доставка конструкций осуществляется силами и за счет Поставщика до производственной базы Заказчика по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Моторная, д.10
17	Другие особые требования.	При разработке конструкторского решения Поставщик должен использовать нормативные документы, указанные в Перечне национальных стандартов и Сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Поставщик должен иметь действующую Лицензию МЧС «На осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», включающей право выполнения работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, либо договор с организаций имеющей Лицензию на осуществление данных видов работ. На материалы и конструкции должен быть установлен гарантийный срок эксплуатации - не менее 24 месяцев, на лакокрасочное покрытие – не менее 36 месяцев, на мебель и оборудование - согласно паспорту завода изготовителя, но не менее 12 месяцев.

Все проектные решения и схемы, а также предлагаемые отклонения от настоящего технического задания подлежат обязательному согласованию с Заказчиком.

** Размеры навеса указаны ориентировочно на основании габаритных размеров, существующего здания дизельной электростанции, указанных в техническом паспорте. Поставщик до начала изготовления модульного крытого навеса должен направить своего представителя для проведения самостоятельных уточняющих замеров существующего фундамента на объекте Заказчика, где планируется установка конструкций. В случае отклонения от исходных размеров указных Заказчиком, Поставщик, на основании выполненных замеров, должен провести корректировку конструкторской (проектной) документации и согласовать ее с Заказчиком. После проведения замеров, уточнения размеров, корректировки конструкторской (проектной) документации и её согласования поставщик приступает к изготовлению конструкций и несет полную ответственность за*

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №0723/23

точность выполненных расчетов габаритных размеров крытого навеса и размещение его на существующем фундаменте.

Начальник службы
эксплуатации дизельных электростанций А.В. Непеин

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №0723/23

ФОРМА

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

«__» _____ 20___ года.

Общество с ограниченной ответственностью «Дискас» (ООО «Дискас»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Квадяева Руслана Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

Акционерное общество «Коми коммунальные технологии» (АО «ККТ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Сосновского Николая Александровича, действующего на основании Устава, являясь Сторонами по Договор поставки № ____/____ от «___» _____ 20__ (далее «Договор»), подписали настоящий акт приема-передачи:

1. Поставщик поставил и передал в собственность, а Покупатель принял «__» _____ 20__ года:

- _____,

(далее «Товар») имеющую характеристики по количеству, качеству, ассортименту, стоимости и комплектности Товара в соответствии со Спецификацией и_____.

2. Претензий по количеству, качеству, ассортименту, стоимости и комплектности к Товару у Покупателя не имеется.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4. Подписи Сторон:

Поставщик: ООО «Дискас»
Директор

_____ Р.А. Квадяев
М.п.

Покупатель: АО «ККТ»
Генеральный директор

_____ Н.А. Сосновский
М.п.

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №0723/23
Страница 20 из 20

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"

Номер договора:	0723/23

Исполнитель:

Дата подписания:	07.12.2023 13:29 (МСК)
Организация:	ООО "ДИСКАС"
ФИО:	КВАДЯЕВ РУСЛАН АНАТОЛЬЕВИЧ
Должность:	ДИРЕКТОР
Сертификат ЭП	
действителен с:	12.07.2023 06:26 (МСК)
действителен до:	12.10.2024 06:36 (МСК)
Серийный номер сертификата ЭП:	01DB6C3B003DB06696419A803C14BFE4B3

Заказчик:

Дата подписания:	11.12.2023 11:42 (МСК)
Организация:	АО "ККТ"
ФИО:	СОСНОВСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Должность:	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Сертификат ЭП	
действителен с:	21.03.2023 15:56 (МСК)
действителен до:	21.06.2024 16:06 (МСК)
Серийный номер сертификата ЭП:	014102D800CCAFFE9C4769E69C8CAB288A