**Год раскрытия информации 2026**

**Паспорт инвестиционного проекта**

# Строительство нестационарного, некапитального парка резервуаров нефтепродуктов ДЭС Васькино

(наименование инвестиционного проекта)

**АО "Коми коммунальные технологии"**

(наименование субъекта электроэнергетики)

**L-C2021-01**

(идентификатор инвестиционного проекта)

## Общая информация об инвестиционном проекте

| № пп | Наименование | Содержание |
|---|---|---|
| 1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | **Прочее новое строительство, всего, в том числе:.** |
| 2 | Цели | обеспечение размещения годового запаса дизельного топлива на ДЭС «Васькино», необходимого для бесперебойного снабжения потребителей электрической энергией; обеспечение безопасного приема топлива в резервуары для хранения и передачи дизельного топлива на ДЭС |
| 3 | Федеральный округ, на территории которого реализуется инвестиционный проект | Северо-западный федеральный округ |
| 4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Коми |
| 5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | д Васькино Усинского района |
| 6 | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | по результатам реализации мероприятий в рамках рассматриваемого инвестиционного проекта изменения параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем не произойдет |

**Год раскрытия информации 2026**

## Паспорт инвестиционного проекта

**АО "Коми коммунальные технологии"**

**L-C2021-01**
(идентификатор инвестиционного проекта)

# Строительство нестационарного, некапитального парка резервуаров нефтепродуктов ДЭС Васькино

(наименование инвестиционного проекта)

## Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта

| № п/п | Наименование | Содержание |
|---|---|---|
| 1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Устройство надземного парка резервуаров ДЭС Васькино с устройством ограждения, системы молниезащиты и заземления, обвалования площадки парка резервуаров (устройство земляного вала), устройство бетонных оснований (фундаментов) для последующей установки резервуаров хранения дизельного топлива, установка площадки для слива дизельного топлива с автомобильного транспорта, насосной станции и системы технологических трубопроводов и задвижек, позволяющих осуществлять приемку, перекачку топлива н и подачу дизельного топлива в ДГУ на ДЭС |
| 2 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Реализация рассматриваемого инвестиционного проекта осуществляется в один этап. |
| 3 | Результаты | Устройство парка резервуаров позволит обеспечить условия хранения годового запаса дизельного топлива для бесперебойной, круглогодичной подачи электроэнергии |
| 4 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Устройство наземного парка резервуаров взамен существующего подземного парка эксплуатриуемого 25 лет и не соответствующего требованиям законодательства РФ |
| 5 | Обоснование необходимости внесения корректировок в инвестиционный проект | Перенос сроков выполнения СМР с 2026 на 2027 год в связи с возникшими трудностями при выборе подрядчика по результатам конкурсных процедур, обусловленных сезонностью работ и транспортной удаленностью объекта. Корректировка индексов-дефляторов. |
| 6 | Год начала  реализации инвестиционного проекта | 2021 |
| 7 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026 |
| 8 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн.руб.с НДС | 10,501 |
| 9 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн.руб.без НДС | 8,969 |

**Год раскрытия информации 2026**

**АО "Коми коммунальные технологии"**
(наименование субъекта электроэнергетики)

**График реализации инвестиционного проекта (планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов)**

**L-C2021-01**
(идентификатор инвестиционного проекта)

**Строительство нестационарного, некапитального парка резервуаров нефтепродуктов ДЭС Васькино**

(наименование инвестиционного проекта)

| № | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утвержденный план | | Предложение по корректировке | | Факт | |
| | | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) |
| **1** | **Предпроектный и проектный этап** | | | | | | |
| 1.1 | Разработка и выдача ТЗ | Май 2021 | Сентябрь 2021 | Май 2021 | Сентябрь 2021 | Май 2021 | Сентябрь 2021 |
| 1.2 | Заключение договора на разработку проектной и рабочей документации | Октябрь 2021 | Ноябрь 2021 | Октябрь 2021 | Ноябрь 2021 | Октябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
| 1.3 | Утверждение проектной документации | Ноябрь 2022 | Май 2023 | Ноябрь 2022 | Май 2023 | Ноябрь 2022 | Май 2023 |
| **2** | **Организационный этап** | | | | | | |
| 2.1 | Заключение договоров на поставку основного оборудования и материалов | Декабрь 2023 | Февраль 2024 | Декабрь 2023 | Февраль 2024 | Декабрь 2023 | Февраль 2024 |
| 2.2 | Заключение договоров на выполнение строительно-монтажных работ | Апрель 2024 | Декабрь 2024 | Апрель 2024 | Декабрь 2026 | | |
| **3** | **Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ** | | | | | | |
| 3.1 | Поставка основного оборудования | Февраль 2024 | Апрель 2024 | Февраль 2024 | Апрель 2024 | Февраль 2024 | Апрель 2024 |
| 3.2 | Монтаж основного оборудования | Февраль 2026 | Сентябрь 2026 | Июнь 2027 | Сентябрь 2027 | | |
| 3.3 | Пусконаладочные работы | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | Сентябрь 2027 | Октябрь 2027 | | |
| **4** | **Испытания и ввод в эксплуатацию** | | | | | | |
| 4.1 | Комплексное испытание оборудования | Октябрь 2026 | Ноябрь 2026 | Октябрь 2027 | Ноябрь 2027 | | |
| 4.2 | Оформление акта приемки законченного строительством объекта и ввод в эксплуатацию | Ноябрь 2026 | Декабрь 2026 | Ноябрь 2027 | Декабрь 2027 | | |

**Год раскрытия информации: 2026 год**

## Паспорт инвестиционного проекта

**АО "Коми коммунальные технологии"**
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

**L-C2021-01**
(идентификатор инвестиционного проекта)

**Строительство нестационарного, некапитального парка резервуаров нефтепродуктов ДЭС Васькино**
(наименование инвестиционного проекта)

**График реализации инвестиционного проекта (планируемые объемы выполнения контрольных этапов)**

| №п/п | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту | | Факт на 01.01.2025 года | Остаток по состоянию на 01.01.2025г. | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | Итого за период реализации инвестиционной программы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана |
| **1** | **Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет:** | **10,50** | **11,39** | **4,18** | **6,32** | **7,21** | **6,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7,21** | **6,32** | **7,21** |
| 1.1 | федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 10,50 | 11,39 | 4,18 | 6,32 | 7,21 | 6,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,21 | 6,32 | 7,21 |
| 1.4 | платы за технологическое присоединение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | иных источников финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе:** | **8,97** | **9,61** | **1,31** | **7,66** | **8,30** | **5,27** | **0,00** | **2,39** | **0,00** | **0,00** | **8,30** | **7,66** | **8,30** |
| 2.1 | проектно-изыскательские работы | 1,19 | 1,19 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 5,39 | 6,01 | 0,16 | 5,27 | 5,89 | 5,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,89 | 5,27 | 5,89 |
| 2.3 | оборудование | 2,39 | 2,41 | 0,00 | 2,39 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 2,39 | 2,41 |
| 2.4 | прочие затраты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | млн рублей (без НДС) | 8,97 | 9,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,97 | 0,00 | 0,00 | 9,61 | 8,97 | 9,61 |
| 3.2 | МВт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | МВ×А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Мвар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | шт | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **4** | **Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | МВт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | МВ×А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Мвар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | шт | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

**Год раскрытия информации 2026**

## Паспорт инвестиционного проекта

**АО "Коми коммунальные технологии"**

(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

**L-C2021-01**

(идентификатор инвестиционного проекта)

**Строительство нестационарного, некапитального парка резервуаров нефтепродуктов ДЭС Васькино**

(наименование инвестиционного проекта)

### Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта

| № п/п | Вид закупаемых товаров, работ, услуг | Планируемая (предельная) цена закупки, руб. | Способ закупки | | Сведения о закупочной процедуре | | | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Реквизиты заключеного договора | | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, руб. | | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору/доп. соглашению |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | План | Факт | Номер в ЕИС | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | | Номер | Дата | без НДС | с НДС | |
| 1 | Выполнение работ по разработке рабочей документации с проведением технического обследования, инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий по объекту: «устройство нестационарного, некапитального парка резервуаров нефтепродуктов ДЭС Васькино» | 1 680 000,00 | ЗК МСП | ЗК МСП | 129-ЗК21-ККТ | 13.10.2021 | 25.10.2021 | ООО "Земпроектэкология" | 0599/21 | 15.11.2021 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 01.10.2022 |
| 2 | Поставка резервуаров горизонтальных стальных | 3 034 000,00 | ЗК МСП | ЗК МСП | 32313126326 | 25.12.2023 | 24.01.2024 | ООО "Березовский завод емкостей" | 0053/24 | 06.02.2024 | 2 868 000,00 | 2 390 000,00 | 26.06.2024 |
| 3 | Выполнение работ по строительству нестационарного, некапитального парка резервуаров нефтепродуктов ДЭС Васькино | 4 258 559,78 | | Запрос котировок МСП | 32413221773 | 29.01.2024 | 22.02.2024 | x | x | | | x | x |
| 4 | Оказание услуг перевозки (погрузка, выгрузка, ожидание) материалов и транспорта водным (речным) транспортом | 300 000,00 | Единственный поставщик | Единственный поставщик | | | | ООО "Изьваспецтранс" | 0451/24* | 20.09.2024 | 250 000,00 | 300 000,00 | 30.10.2024 |

* Договор заключен на 2 объекта:

1. Модернизация ДЭС Васькино - организация автоматической работы ДГУ
2. Строительство нестационарного, некапитального парка резервуаров нефтепродуктов ДЭС Васькино